



CICLO	TRIMESTRO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO	GLOE	FUENTES_FINANC	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS_FOTOS		ESTATUS		FLUJO					
								ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGMA	TIPO_GE	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	TIPO_GEOGRAFICO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADAS
2022	4	GRO220402169620	Proyecto de Inversión	1922455.63			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63 modificado:1922455.63</p> <p>ff2: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922455.63 modificado:1922455.63</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO, COLONIA LOS PALMARES DE LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 292273	Proyecto de inversión de infraestructura	Transportes y validades	Municipio de Eduardo Neri	292273	5	115	77	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:1153.7, o meta_modificada:1153.7]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:7, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO CARRIZALILLO, 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE CARRIZALILLO, SOBRE LOS ALREDORES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.312076, lat:17.85379083]]	26-09-2022	09-11-2022	1922455.63	1922455.63	1922455.63	1922455.63	1922455.63	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-50, contratista:LEOCONI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1922455.63, importe_modificado:1922455.63]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:1153.7]]	2169620/proyecto_INICIO, 2169620/proyecto_PROCES O, 2169620/proyecto_FIN, 2169620/proyecto_INICIO, 2169620/proyecto_PROCES O, 2169620/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402171514	Proyecto de Inversión	722914.75			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722914.75 modificado:722914.75</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 309084	Proyecto de inversión de Infraestructura	Transportes y validades	Municipio de Eduardo Neri	309084	5	157	130	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.8, o meta_modificada:519.8]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TENANTLA, 0000 TENANTLA, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE TENANTLA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE OCHA LOCALIDAD, lon:-99.74513125, lat:17.87564531]]	10-10-2022	08-11-2022	722914.75	722914.75	722914.75	722914.75	722914.75	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-54, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:722914.75, importe_modificado:722914.75]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.8]]	2173154/proyecto_INICIO, 2173154/proyecto_PROCES O, 2173154/proyecto_FIN, 2173154/proyecto_INICIO, 2173154/proyecto_PROCES O, 2173154/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402197124	Proyecto de Inversión	940605.19			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940605.19 modificado:940605.19</p>	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI, COLONIA SAN RAFAEL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 387797	Proyecto de inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Eduardo Neri	387797	5	14419	13525	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.4, o meta_modificada:505.4]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO SAN RAFAEL, 40189 ZUMPANGO DEL RIO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO MUNICIPAL EDUARDO NERI COLON, lon:-99.52617713, lat:17.45345386]]	31-10-2022	29-11-2022	940605.19	940605.19	940605.19	940605.19	940605.19	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-57, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:940605.19, importe_modificado:940605.19]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.4]]	2197124/proyecto_INICIO, 2197124/proyecto_PROCES O, 2197124/proyecto_FIN, 2197124/proyecto_INICIO, 2197124/proyecto_PROCES O, 2197124/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402169149	Proyecto de Inversión	926038.09			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926038.09 modificado:926038.09</p>	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL BURRO, CEDROS Y SIETE DE OCTUBRE, COLONIA RAFAEL ROMERO PARRA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 289609	Proyecto de inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Municipio de Eduardo Neri	289609	5	18	22	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:324.0, o meta_modificada:324.0]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE DEL BURRO COLONIA ZUMPANGO DEL RIO CENTRO, 40380 ZUMPANGO DEL RIO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE SIETE DE OCTUBRE, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE ZUMPANGO DEL RIO, EN LA COLONIA RAFAEL ROMER, lon:-99.52334985, lat:17.63928918]]	03-10-2022	11-11-2022	926038.09	926038.09	926038.09	926038.09	926038.09	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-52, contratista:CONSTRUCCION S Y PRODUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:926038.09, importe_modificado:926038.09]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:324.0]]	2169149/proyecto_INICIO, 2169149/proyecto_PROCES O, 2169149/proyecto_FIN, 2169149/proyecto_INICIO, 2169149/proyecto_PROCES O, 2169149/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402173210	Proyecto de Inversión	572244.04			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572244.04 modificado:572244.04</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 309365	Proyecto de inversión de Infraestructura	Transportes y validades	Municipio de Eduardo Neri	309365	5	138	131	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.6, o meta_modificada:469.6]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL MANCIERA TEPHUAJE, 40192 TEPHUAJE, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PERTENECIENTE AL POBLADO DE TEPHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, lon:-99.7642222, lat:17.90530715]]	17-10-2022	15-11-2022	572244.04	572244.04	572244.04	572244.04	572244.04	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-55, contratista:OSVALDO VÁZQUEZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:572244.04, importe_modificado:572244.04]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.6]]	2173210/proyecto_INICIO, 2173210/proyecto_PROCES O, 2173210/proyecto_FIN, 2173210/proyecto_INICIO, 2173210/proyecto_PROCES O, 2173210/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402197062	Proyecto de Inversión	124473.41			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124473.41 modificado:124473.41</p>	MANTEENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 387574	Proyecto de inversión de Infraestructura	Educación	Municipio de Eduardo Neri	387574	5	502	457	0	[meta1: [unidad_medida:Sanitarios], meta:10, o meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 40255 EL PALMAR, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, lon:-99.60348251, lat:17.64801113]]	24-10-2022	17-11-2022	124473.41	124473.41	124473.41	124473.41	124473.41	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-URB-2022-56, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:124473.41, importe_modificado:124473.41]]	[meta: [unidad_medida:Sanitarios], avance:1.0]]	2197062/proyecto_FIN, 2197062/proyecto_INICIO, 2197062/proyecto_FIN, 2197062/proyecto_INICIO, 2197062/proyecto_PROCES O, 2197062/proyecto_PROCES O, 2197062/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402197223	Proyecto de Inversión	917900			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917900.00 modificado:917900.00</p>	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 388195	Proyecto de inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Municipio de Eduardo Neri	388195	5	14419	13525	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:500.0, o meta_modificada:500.0]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:COLONIA VIRGEN DE JUQUILA, 40188 ZUMPANGO DEL RIO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GUERRERO, lon:-99.53376682, lat:17.65603406]]	14-03-2022	30-11-2022	917900	917900	917900	917900	917900	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125410, contratista:CONSTRUCCIONES DE EDUARDO NERI, monto:917900.00, importe_modificado:917900.00]]	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:500.0]]	2197223/proyecto_FIN, 2197223/proyecto_INICIO, 2197223/proyecto_PROCES O, 2197223/proyecto_INICIO, 2197223/proyecto_PROCES O, 2197223/proyecto_FIN, 2197223/proyecto_INICIO, 2197223/proyecto_PROCES O, 2197223/proyecto_PROCES O, 2197223/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402168929	Proyecto de Inversión	812040.28			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812040.28 modificado:812040.28</p>	MANTEENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 288596	Proyecto de inversión de Infraestructura	Agua y saneamiento	Municipio de Eduardo Neri	288596	5	2366	2168	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3472.05, o meta_modificada:3472.05]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:8, direccion:CALLE ALIENES PUEBLO HUITZILTEPEC, 40194 HUITZILTEPEC, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VALERIO TRIJANO, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE HUITZILTEPEC Y LA DISTRIBUCION SE UBICAN ENT, lon:-99.47998766, lat:17.75580033]]	03-10-2022	27-10-2022	812040.28	812040.28	812040.28	812040.28	812040.28	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-ALC-2022-51, contratista:ANGÉLICA CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:812040.28, importe_modificado:812040.28]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3472.05]]	2168929/proyecto_FIN, 2168929/proyecto_INICIO, 2168929/proyecto_PROCES O, 2168929/proyecto_INICIO, 2168929/proyecto_PROCES O, 2168929/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	GRO220402169456	Proyecto de Inversión	1178724.8			<p>ff1: fclco_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recursoFEDERALE S(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178724.8 modificado:1178724.8</p>	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUMERO UNO EN LA COLONIA LA CONSUELA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO - 291217	Proyecto de inversión de Infraestructura	Urbanización	Municipio de Eduardo Neri	291217	5	71	47	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:377.53, o meta_modificada:377.53]]	[geo: [cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO UNO COLONIA ZUMPANGO DEL RIO CENTRO, 40180 ZUMPANGO DEL RIO, EDUARDO NERI GUERRERO ENTRE BOULEVARD SERVICIOS DE LA NACION Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE ZUMPANGO DEL RIO SOBRE LA CALLE A IGUALA DE, lon:-99.5328862, lat:17.65990443]]	19-09-2022	18-10-2022	1178724.8	1178724.8	1178724.8	1178724.8	1178724.8	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN FISM DUOP-ELE-2022-48, contratista:LEOCONI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1178724.8, importe_modificado:1178724.8]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:377.53]]	2169456/proyecto_INICIO, 2169456/proyecto_PROCES O, 2169456/proyecto_FIN, 2169456/proyecto_INICIO, 2169456/proyecto_PROCES O, 2169456/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

















